

Акт № 13
плановой проверки (далее - контрольное мероприятие) администрации
Кубанского сельского поселения Апшеронского района ОГРН
1052314218351, ИНН 2325017748 (далее – объект контроля)

г. Апшеронск

17 июля 2023 года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район от 30 мая 2023 года № 17 «О назначении плановой выездной проверки в отношении администрации Отдаленного сельского поселения Апшеронского района ИНН 2325017875, администрации Нижегородского сельского поселения Апшеронского района ИНН 2325017762, администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района ИНН 2325017748», в соответствии с пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года № 1235.

Темы контрольного мероприятия:

- соблюдением целей предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район;

- соблюдением порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район;

- соблюдением условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета;

- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги.

Проверяемый период с 01 января 2022 года по 30 мая 2023 года.

Контрольное мероприятие проведено (проверочной (ревизионной) группой, в составе уполномоченных на проведение контрольного мероприятия должностных лиц:

Руководитель проверочной группы: начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район Орлова Наталья Олеговна.

Члены проверочной группы:

- 1) заместитель начальника отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации

муниципального образования Апшеронский район Александрова Анна Евгеньевна;

2) ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок Финансового управления администрации муниципального образования Апшеронский район Шамкий Юлия Александровна.

- с 07 июня 2023 года по 14 июля 2023 года контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля – Н.О.Орлова, А.Е. Александрова;

- с 14 июня 2023 года по 14 июля 2023 года контрольные действия по фактическому изучению путем замеров –Ю.А.Шамкий.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 28 рабочих дней (начало проверки 07 июня 2023 года).

Общие сведения об объекте контроля:

Администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района, ОГРН 1052314218351, ИНН 2325017748, код организации 03300581;

01183005810 - лицевой счет ГРБС;

05183005810 - лицевой счет для учета операций со СВР;

03183005810 - лицевой счет ПБС;

04183005810 - лицевой счет АДБ;

Триполец Иван Матвеевич, глава Кубанского сельского поселения Апшеронского района, имеющий право подписи денежных и расчетных документов на момент проверки.

1. Соблюдение целей предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 08 ноября 2010 года № 1840 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район» (в редакции постановления администрации муниципального образования Апшеронский район от 30 сентября 2022 года № 889) резервным фондом администрации муниципального образования Апшеронский район (далее – резервный фонд) для финансового обеспечения иных мероприятий (расходов), относящихся к полномочиям органов местного самоуправления поселений, но не предусмотренных в расходной части бюджета Кубанского сельского поселения, утвержденных на соответствующий финансовый год, в 2022 году было предусмотрено 500 000 руб.:

ТАБЛИЦА 1

№ п/п	Соглашение о предоставлении и иных межбюджетных трансфертов	Цель предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда	Сумма бюджетных ассигнований	Контракт, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты	Цена контракта, руб.			Фактическая оплата	Документы, подтверждающие исполнение и оплату контракта
					Всего	за счет резервного фонда	за счет средств поселения		
1	Соглашение № 141 от 10 августа 2022 года	1. Устройство основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул.Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района	500 000,00	Муниципальный контракт № 11 от 19 сентября 2022 года на выполнение работ по устройству основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул.Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района	494 883,65	494 883,65	494 883,65	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 06 октября 2022 года, п/п №749431 от 19 октября 2022	
				Муниципальный контракт № 113 на оказание услуг по выполнению функций строительного контроля (технадзора) за выполнением подрядных работ для муниципальных нужд от 19.09.2022 года на осуществление строительного контроля за работами выполняемые ИП Ткаченко А.В	4 948,84	4 948,84	4 948,84	Акт №617 от 06 октября 2022 года	
ИТОГО							499 832,49		

2. Соблюдение порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район

ТАБЛИЦА 2

№ п/п	Обращение о выделении бюджетных ассигнований из Фонда	Постановление администрации муниципального образования Апшеронский район	Внесение изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств	Соглашение	Условия предоставления из бюджета МО АР иных межбюджетных трансфертов
1	Письмо от 28 июля 2022 года № 385 о выделении средств в размере 50000,00 руб. на устройство основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул. Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района	Постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 02 августа 2022 года № 668	Сводная справка - уведомление о показателях (об изменении показателей) сводной бюджетной росписи районного бюджета и (или) лимитов бюджетных обязательств на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) от 04 августа 2022 года	Соглашение № 141 от 10 августа 2022 года	Предоставление ежеквартально отчета об использовании выделенного целевого финансирования

3. Соблюдение условий соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район

ТАБЛИЦА 3

Условия соглашения о предоставлении МБТ	Соблюдение условий соглашения о предоставлении МБТ
Обеспечить целевое использование средств, выделенных из бюджета муниципального образования Апшеронский район	√
В двухдневный срок подготовить нормативный правовой акт о внесении уточнений в бюджет поселения	Нормативный правовой акт о внесении изменений в решение Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района от 20 декабря 2021 года № 75 «О бюджете Кубанского сельского поселения Апшеронского района на 2022 год» утвержден 17 августа 2022 года, то есть на 7 календарных дней позже, установленного соглашением срока.
Отразить в доходной части бюджета Поселения поступление целевого финансирования как прочие межбюджетные трансферты	√
Предоставлять в администрацию муниципального образования Апшеронский район отчет об использовании выделенного целевого финансирования ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным	√

4. Соблюдение условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район

В рамках исполнения соглашения № 141 от 10 августа 2022 года, администрацией Кубанского сельского поселения Апшеронского района:

на устройство основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул. Заречной Кубанского сельского поселения в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен контракт № 11 от 19 сентября 2022 года на сумму 494 883,65 руб.

ТАБЛИЦА 4

	Согласно контракту	Фактическое исполнение
Цена контракта, руб.	494 883,65	494 883,65
Срок выполнения работ	с 19 сентября 2022 года по 17 октября 2022 года	06 октября 2022 года
Условия приемки работы	-	-
Условия и сроки оплаты	В течение 10 рабочих дней с момента предъявления документов	19 октября 2022 года
Оплата пеней/штрафы	В соответствии с законодательством	-

на оказание услуг по выполнению функций строительного контроля (технадзора) за выполнением подрядных работ ИП Ткаченко А.В. в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт № 113 от 19 сентября 2022 года на сумму 4 948,84 руб.

	Согласно контракту	Фактическое исполнение
Цена контракта, руб.	494 883,65 -	494 883,65
Срок выполнения работ	с 19 сентября 2022 года по 17 октября 2022 года	06 октября 2022 года
Условия приемки работы	-	-
Условия и сроки оплаты	В течение 15 рабочих дней с момента предъявления документов, не позднее 30.12.2022 г.	24 октября 2022 года
Оплата пеней/штрафы	В соответствии с законодательством	-

5. Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств, предоставленных из бюджета

В ходе контроля за достоверностью отчетности нарушений не установлено.

6. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги

6.1. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта №11 по устройству основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул.Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района в соответствии с законодательством использовался иной (сметный метод).

Показатели локальных сметных расчетов, используемых при обосновании стоимости работ для выделения средств из резервного фонда и при заключении контракта с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не идентичны.

Обоснованием средств на устройство основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном по ул. Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района является сметной расчет (далее – первоначальные документы) на сумму 494 883,65 руб.

При заключении контракта с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Кубанского сельского поселения Апшеронского района руководствовалась локальным сметным расчетом, отличающимся составом и объемами работ от первоначальных документов:

ТАБЛИЦА 6

Наименование	Ед. изм.	Согласно первоначальным документам	Согласно ведомости объемов работ на аукцион/контракт	Изменение
		Кол.		
Раздел 1. Устройство основания и покрытия детской спортивной площадки				
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью: 0,25 м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³	0,03	0,03	-
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	51	51	-
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м ³	0,3	0,3	-
Смесь песчано-гравийная природная обогатенная с содержанием гравия 65-75 %	м ³	36,6	36,6	-
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³	0,05	0,05	-
Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: 7, размер зерен 0-10 мм	м ³	6,25	6,25	-
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия	100 м	0,4	0,5	0,1

Камни бортовые БР 100.20.8,бетон В22,5,объем 0,016 м3	шт	40	50	10
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5 - 2,9 т/м3	1000 м2	0,1	0,1	-
Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	-	9,66	9,66
Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковый	100 м2	1	1	-
Кварц молотый пылевидный	т	-0,465	-0,465	-
Полиэтиленполиамин технический	т	-0,0403	-0,0403	-
Карборунд	кг	-16,5	-16,5	-
Смола эпоксидная ЭД-20	т	-0,281	-0,281	-
Каучук бутадиен- нитрильный СКН -26- 1А	т	-0,078	-0,078	-
Краситель кислотный желтый	т	-0,012	-0,012	-

Скипидар живичный	кг	-65	-65	-
Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2	100	100	-

Таким образом, несмотря на то, что цель расходования осталась прежними, частично изменились виды и объемы работ, а так же объем необходимых средств снизился, за счет отсутствия НДС.

6.2. При обосновании средств на оказание услуг по выполнению функций строительного контроля (технадзора) за выполнением подрядных работ на объекте: устройство основания и покрытия спортивно-игровой площадки в хуторе Заречном, по ул. Заречной Кубанского сельского поселения Апшеронского района применен нормативный метод.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

ТАБЛИЦА 7

№ п/п	Наименование вопроса контрольного мероприятия	Выводы
1	Соблюдение целей предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда	Случаев несоблюдения целей предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда не установлено
2	Соблюдение порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда	Случаев нарушения порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда не установлено
3	Соблюдение условий соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Апшеронский район иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда	Нарушен срок утверждения нормативного правового акта о внесении изменений в бюджет
4	Соблюдение условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда	Случаев нарушения условий контрактов, источником которых являются иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда, не установлено

№ п/п	Наименование вопроса контрольного мероприятия	Выводы
5	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги	При обосновании начальной (максимальной) цены контрактов использовались нормативный и сметный методы, что не противоречит законодательству о контрактной системе закупок

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля и контроля в сфере
закупок Финансового управления,
руководитель проверочной группы

Н.О.Орлова

Акт проверки принял:

Начальник управления

О.В.Чуйко

Копию акта контрольного мероприятия
получил : _____